

TORRE CENTRAL

Corte semanal: 21 al 27 de septiembre de 2026

AVANCE GENERAL 42%

PROGRAMADO

48%

-6 pts

FÍSICO

42%

corte actual

FINANCIERO

39%

\$4.9 M

LECTURA EJECUTIVA

La estructura mantiene avance en acabados del nivel 3, pero el suministro de cancelería desplaza dos actividades del programa. El frente eléctrico conserva holgura y permite recuperar parte del atraso durante la siguiente semana.

PLAN DE TRABAJO

Actividad	Responsable	
Cerrar instalaciones nivel 3	Instalaciones MEP	EN CURSO
Liberar cancelería fachada norte	Compras / residente	EN RIESGO
Iniciar pintura nivel 2	Acabados	LISTO

DECISIÓN REQUERIDA

Confirmar proveedor alternativo de cancelería antes del martes para conservar la fecha de cierre del frente norte.

PENDIENTES Y EVIDENCIA

Seguimiento para dirección, residencia y contratistas

01

PENDIENTE CRÍTICO

Cancelería fachada norte

Responsable: Compras

Fecha compromiso: 29 sep

02

RIESGO ACTIVO

Interferencia en ducto vertical

Responsable: MEP

Revision: 30 sep

03


ACUERDO

Extender jornada de acabados

Responsable: Residente


Vigencia: 3 días

REGISTRO FOTOGRAFICO



Nivel 3 / instalaciones

Cruce liberado y listo para cierre



Fachada norte / suministro

Área preparada; material pendiente

PROXIMO CORTE

Viernes 2 de octubre / 17:00

Este documento es una muestra con datos ficticios. El contenido final depende de la configuración de cada obra.